



รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ
ตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องภัทธีศรีสงคราม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง

กรรมการฯ ผู้เข้าประชุมฯ

๑. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ	ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง	ประธานฯ
๒. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์	ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	รองประธานฯ
๓. นาวาเอกสุรณรงค์ วิเศษโกคา	แทน ผู้อำนวยการการทำอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง - พัทยา	
๔. นายแพทย์สุนทร เจริญภูมิการกิจ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง	
๕. นายพิพัฒน์พล โทอุตธา	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง	
๖. นายกรณ์ภักฐวิญญู ม่วงน้อย	อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง	
๗. นายบดีนทร์ รุ่งรัตน์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง	
๘. นายชลัช จิรมติ	แทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง	
๙. นางสาวภัศกมล รูปแก้ว	ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง	
๑๐. นายเสกสรร ทรัพย์เจริญ	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง	
๑๑. นายไพฑูรย์ อรชร	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง	
๑๒. นายภาคภูมิ สุวรรณโชติ	แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	
๑๓. นายนภดล ตั้งทรงเจริญ	ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง	
๑๔. นายสุรพล สุทธจินดา	ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง	
๑๕. นายปรัชญา สมะลาภา		
๑๖. นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ		
๑๗. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง	เลขานุการฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายกร สุวรรณรัฐ	หัวหน้าสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PTTGC
๒. นายพนมกร ยั่งยืน	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์
๓. นายนเรศ มณีรอด	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์
๔. นายสะอาด พุทธิจักร	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๕. นายสุริยนต์ นุชอนงค์	ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๖

เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดระยอง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ โครงการก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๖

เริ่มประชุมฯ เวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมฯ พร้อมแล้ว นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานฯ ในการประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุมฯ และดำเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) : EEC โดยดำเนินการใน ๓ จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุน การดำเนินการในระดับพื้นที่ โดยจัดทำแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ทั้งราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินแผนงาน/โครงการ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (คพ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการเห็นชอบโครงการภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่ต้องเร่งดำเนินการ ในปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๘ โครงการ วงเงินรวม ๖,๙๙๒.๖๗ ล้านบาท โดยให้ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบกลาง) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณ และดำเนินการโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งโครงการส่วนหนึ่งดำเนินการในพื้นที่จังหวัดระยอง นอกจากนั้นยังมีการดำเนินโครงการโดยกระทรวง กรม องค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายอีกจำนวนมาก

เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงได้มีคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ ๑๕๗๘๗ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกรรมการฯ และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เป็นเลขานุการฯ เพื่อทำหน้าที่ในการติดตามแผนงาน/โครงการต่างๆ

สำหรับการประชุมฯ ในวันนี้ ได้เชิญคณะกรรมการฯ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมฯ ชี้แจง เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในพื้นที่จังหวัดระยอง และรับฟังขอเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง เพื่อทราบ

๒.๑ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานบริหารการพัฒนากระบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เลขานุการฯ รายงานว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของ ๑) คณะกรรมการนโยบายการพัฒนากระบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กนศ.) ๒) คณะกรรมการบริหารการพัฒนากระบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) และ ๓) สำนักงานเพื่อการพัฒนากระบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) และขับเคลื่อนโครงการพัฒนากระบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของรัฐบาลในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับระดับนโยบาย จึงได้ดำเนินการดังนี้

๑) ออกประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานบริหารการพัฒนากระบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง หรือ ศรศ.จังหวัดระยอง โดยมีสถานที่ตั้ง ณ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดระยอง ขณะนี้มีการปรับปรุงห้องแล้วเสร็จ การจัดทำโครงสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการจัดหาครุภัณฑ์ จะเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการในประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐

๒) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนากระบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง หรือ กรศ.จังหวัดระยอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานฯ และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยองเป็นเลขานุการฯ และคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน และมีที่ปรึกษาจำนวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนากระบียงเศรษฐกิจพิเศษฯ (ดร.คณิต แสงสุพรรณ) และรองเลขาธิการสำนักงานบริหารเพื่อการพัฒนากระบียงเศรษฐกิจพิเศษฯ (นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ)

๓) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนากระบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฯ และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เป็นเลขานุการฯ และคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และส่วนราชการ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณผ่านแผนพัฒนากระบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารการพัฒนากระบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ประกอบด้วยอนุกรรมการ ๔ ด้าน

(๑) อนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมืองและการค้าการลงทุน

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (กลุ่มภารกิจด้านนโยบายพิเศษ) เป็นประธานฯ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง และพาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นเลขานุการฯ

(๒) อนุกรรมการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาอาชีพรายสาขาเศรษฐกิจ

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ) เป็นประธานฯ แรงงานจังหวัดระยอง เป็นเลขานุการฯ

(๓) อนุกรรมการด้านส่งเสริมการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (กลุ่มภารกิจด้านการบริหารจัดการ) เป็นประธานฯ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง เป็นเลขานุการฯ

(๔) อนุกรรมการด้านพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (กลุ่มภารกิจด้านสังคม) เป็นประธานฯ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เป็นเลขานุการฯ

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้อนุกรรมการฯ ดำเนินการเบื้องต้นใน ๓๐ วัน โดยนัดประชุมกำหนด
แนวทางการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินการให้ทราบ

(๕) สำนักงานศูนย์ประสานงานบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
จังหวัดระยอง (สกรศ.จังหวัดระยอง) โดยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน
ศูนย์ประสานงานฯ

ทั้งนี้ คำสั่ง/ประกาศทั้งหมด ได้แจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่
และทราบ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์จังหวัดระยอง ตามโครงสร้างที่แนบ

มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เลขานุการฯ แจ้งให้ทราบ

**๒.๒ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ครั้งที่ ๓/๖๐ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล**

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓/๖๐ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี
ทำเนียบรัฐบาล ดังนี้

๑) รับทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๗/๒๕๖๐ เรื่อง ข้อกำหนดการใช้
ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒) เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การศึกษา การวิจัยและเทคโนโลยี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ มี 4 ทิศทางหลัก คือ

๑) เน้นการผลิตบุคลากร และสร้างความรู้ตามความต้องการของตลาด โดยเฉพาะงานที่มี
รายได้สูงสำหรับคนทั่วไป ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาจบมาแล้วไม่มีงานทำหรือการทำงานต่างระดับ

๒) ให้ผู้ประกอบการเอกชนประสานงานโดยตรงกับสถาบันการศึกษา โดยมีหน่วยงานของ
รัฐคอยเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ

๓) ระดมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และศูนย์เทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลก เพื่อร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาไทย และเชิญชวนผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในด้านต่างๆ ที่ในประเทศไทย ยังต้องการเข้ามาทำงาน
และฝึกอบรมบุคลากรไทย

๔) ร่วมมือกับนักลงทุนเอกชนชั้นนำของโลก ผลิตบุคลากรสนองความต้องการ
ของภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านการบิน ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ การท่องเที่ยว และการแพทย์

ทั้งนี้ กนศ. ได้อนุมัติงบประมาณจากงบกลาง ปี ๒๕๖๑ สำหรับโครงการเร่งด่วนที่มี
ความจำเป็นที่ต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ ในกรอบวงเงิน ๘๖๑.๐๒ ล้านบาท
โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ในปี ๒๕๖๑ ผลิตครูต้นแบบในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเร่งด่วนอย่างน้อย ๑๕๐ คน
จัดโครงการให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และระบบสารสนเทศ จำนวน
อย่างน้อย ๔๐,๐๐๐ คน และจัดโครงการให้เกษตรกรอย่างน้อย ๑๐,๐๐๐ ราย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
องค์ความรู้ใหม่จากสถาบันชั้นนำ และมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมให้นำร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ
ไปรับความคิดเห็นจากประชาคมการศึกษาในพื้นที่ EEC เพื่อนำมาปรับปรุงแผนและโครงการในระยะปานกลาง
(๒๕๖๒-๖๔) โดยเร็ว

๓) รับทราบความก้าวหน้าเกี่ยวกับการชักจูงนักลงทุนรายสำคัญและการจัดเตรียมพื้นที่รองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

(๑) มูลค่าการลงทุนที่ขอการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่ มกราคม - กันยายน ๒๕๖๐ ในพื้นที่
EEC เป็นเงินลงทุนรวม ๑๐๔,๑๖๔ ล้านบาท เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย ๖๗,๘๐๐ ล้านบาท

(๒) ความก้าวหน้าและแผนงานการลงทุนของโครงการสำคัญที่ได้ยื่นข้อเสนอ เพื่อร่วมกัน
พิจารณาแล้ว เช่น การบินไทย แอร์บัส ลาซาด้า อาลีบาบา แอร์เอเชีย เอสที แอร์โรสเปส นิสสัน บีเอ็มดับเบิลยู
ไมเนอร์ฟู้ดกรุ๊ป และขอให้เร่งทำให้เกิดการลงทุนโดยเร็วที่สุด และให้รายงานให้ทราบโดยเร็วที่สุด

(๓) ขอให้เพิ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน ๑ อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่ ๑๑ โดยมอบหมายให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไปพิจารณา

๔) ให้ความเห็นชอบการประกาศเขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ในปี ๒๕๖๐
และแผนการดำเนินงาน ในปี ๒๕๖๑ โดยในปี ๒๕๖๐ เห็นชอบให้ประกาศนิคมอุตสาหกรรม Smart Park
จังหวัดระยอง และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสต์เทิร์นซีบอร์ด ๔ จังหวัดระยอง จำนวนรวมกัน ๓,๓๖๖ ไร่ เป็นเขต
ส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรม รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ครึ่งปีแรก ปี ๒๕๖๑ และแผนที่จะประกาศเขต
ส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรม เพิ่มเติมอีก ๙ แห่ง รวมเป็นพื้นที่รวมกันกว่า ๓๐,๐๐๐ ไร่ เพื่รองรับการขยายตัวของ
การลงทุนอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

๕) รับทราบความก้าวหน้าเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ดังนี้
๑) แผนผังการใช้พื้นที่ EECd ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒) รูปแบบการลงทุนที่จะมีการร่วมทุนกับเอกชนชั้นนำ
ของโลก ๓) แผนการจัดตั้งสถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต ขนาดประมาณ ๔๐,๐๐๐ ตร.ม.
รวมพื้นที่สนามทดสอบ รถยนต์ที่ขับได้เองและโดรน จำนวน ๓๐ ไร่ อีกทั้งเห็นชอบให้เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) เป็นโครงการ EEC Project List เพื่อดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
และกระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชนฯ ในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และอนุมัติให้
ประกาศ “เขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก: เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital
Park Thailand)” พื้นที่ ๗๐๙-๐-๓๙ ไร่ บริเวณอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

๖) การติดตามงานโครงการพื้นฐานที่สำคัญ

เห็นชอบให้รับโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง
กองทัพเรือ – บริษัทการบินไทย - บริษัทแอร์บัส เป็นโครงการเร่งด่วนและให้เป็นโครงการหนึ่งใน EEC Project list
ที่จะเข้ากระบวนการการรัฐร่วมทุนกับเอกชน (EEC Project list คือโครงการลงทุนขนาดใหญ่เข้ามาใช้ในหลักการนี้
ได้แก่ โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน ภาคตะวันออก โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓
สนามบิน โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และโครงการท่าเรือมาตาพุด ระยะที่ ๓)

๗) ระเบียบการร่วมทุนเอกชนให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนใน EEC เห็นชอบกรอบขั้นตอนของแนว
ทางการเร่งรัดการอนุมัติโครงการ ความร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชน (PPP) ในพื้นที่ EEC กรอบขั้นตอนของร่าง
ประกาศฯ (EEC Track) จะลดระยะดำเนินการเหลือเพียง ๘ - ๑๐ เดือน ซึ่งน้อยกว่าการดำเนินการขั้นตอนตาม
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ที่ใช้ระยะกรณีปกติ ๔๐ เดือน

๘) รายงานความก้าวหน้าในการลงพื้นที่ EEC ตามที่ สรทศ. ได้ดำเนินการลงพื้นที่ ๔ ครั้ง ครบ ๓ จังหวัด (ตามแผนเดิมลงพื้นที่ ๓ ครั้ง) โดยการประชุมทุกครั้งได้ถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่อสังคม (Social media) และกระจายเสียงผ่านเครือข่ายวิทยุชุมชน ๓๐ แห่งใน ๓ จังหวัด รวมทั้งทำวีดิทัศน์เผยแพร่ ซึ่งการลงพื้นที่ต่อไปในเดือนมิถุนายน จะเน้นการทำงานเชิงลึก คือ เจาะกลุ่มประชาชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผลการลงพื้นที่ที่สำคัญ ดังนี้

๑) ผู้แทนจังหวัดเห็นโอกาส และจะร่วมกันแก้ไขข้อกังวล โดยผู้เข้าร่วมประชุม เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเชื่อว่าเป็นโอกาสจากโครงการ EEC ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับจังหวัด ธุรกิจ และประชาชนในพื้นที่

๒) เห็นด้วยว่า EEC จะทำให้อากาศดีขึ้น เช่น มีการลงทุนในปัจจุบันพื้นฐานทำให้ทันสมัย และสะดวกสบายในอนาคต จะมีโอกาสในการประกอบอาชีพ และทำให้มีรายได้สูงขึ้น ลูกหลานจะได้ประโยชน์ในอนาคต

๓) มีความกังวลถึงปัญหาที่มีอยู่เดิมในจังหวัด เช่น ระบบสาธารณสุขบุคลากรระบบการจราจร เป็นต้น ซึ่งขอให้ สรทศ. นำไปพิจารณาในการทำแผนร่วมกับจังหวัด ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาพื้นที่ EEC

มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เลขานุการฯ แจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ติดตามแผนการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (คณพ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการภายใต้แผนงานพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่ต้องเร่งดำเนินการในปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๘ โครงการ วงเงินรวม ๖,๙๙๒.๖๗ ล้านบาท โดยให้ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจทำความเข้าใจกับสำนักงาน โดยให้มีแผนงานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดระยอง

แผนงานที่ ๒ แผนงานพัฒนาคมนาคมและโลจิสติกส์

แผนงานที่ ๓ แผนงานพัฒนาเมือง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองท่องเที่ยว และสาธารณสุข

ส่วนราชการ/หน่วยงานได้รายงานผลการดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

๑. การทำอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง - พัทยา จำนวน ๑๒ โครงการ

๑) โครงการก่อสร้าง high speed taxiway และ taxiway เพิ่มเติม วงเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐ ล้านบาท และได้รับวงเงินแล้วจำนวน ๑๐ ล้านบาท จุดเชื่อมต่อ Taxiway กับ runway จากเดิมทำมุม ๙๐ องศา แต่โครงการก่อสร้าง High speed taxiway จุดเชื่อมต่อ Taxiway กับ runway จะทำมุม ๔๕ องศา ชะลอแล้วเลี้ยวเข้า จะสามารถเพิ่มเที่ยวบินในการขึ้นลงมากขึ้น ดำเนินการจ้างออกแบบ ปี ๒๕๖๑ การออกแบบใช้ระยะเวลา ๖ - ๑๐ เดือน และการก่อสร้างใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี

มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่ผู้แทนการทำอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง - พัทยา เสนอ

๒) โครงการก่อสร้าง Bunker เพื่อจัดระเบียบลานจอดอากาศยานแยกพื้นที่จอดอากาศยานทหาร วงเงิน ๑๐ ล้านบาท การลงนามคู่สัญญาโดยกรมช่างโยธา ใช้ระยะเวลา ๙๐ วัน ลงนามคู่สัญญากับบริษัท ร้อยเดือน จำกัด จะดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ใช้ระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๘๐ วัน

มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่ผู้แทนการทำอากาศยานนานาชาติอุตะเถา ระยอง - พัทยา เสนอ

๓) โครงการระบบสารสนเทศอาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ วงเงินงบประมาณปี ๒๕๖๐ จำนวน ๗๐ ล้านบาท ได้รับวงเงินแล้วจำนวน ๗๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างในการประกาศ TOR และอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่ผู้แทนการทำอากาศยานนานาชาติอุตะเถา ระยอง - พัทยา เสนอ

๔) โครงการจัดหาระบบกล้องวงจรปิด เครื่อง X-ray และ Software ในการรักษาความปลอดภัยในอาคารผู้โดยสาร ลานจอดรถ และเส้นทางเข้า-ออก วงเงิน ๕๓ ล้านบาท ได้รับวงเงินแล้วจำนวน ๕๓ ล้านบาท อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (อยู่ในช่วงของการดำเนินการประกาศ TOR)

มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่ผู้แทนการทำอากาศยานนานาชาติอุตะเถา ระยอง - พัทยา เสนอ

๕) โครงการก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่บริการภาคพื้น จัดเก็บอุปกรณ์ และอะไหล่ วงเงิน ๒๐ ล้านบาท ได้รับวงเงินแล้วจำนวน ๒๐ ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้ว คู่สัญญาระหว่างกรมช่างโยธาทหารเรือ กับบริษัท CCD อิเล็กทริก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เริ่มดำเนินการก่อสร้างวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ระยะเวลาก่อสร้างจำนวน ๒๑๐ วัน

มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่ผู้แทนการทำอากาศยานนานาชาติอุตะเถา ระยอง - พัทยา เสนอ

(๖) โครงการก่อสร้างทางวิ่งที่ ๒ วงเงิน ๘๐ ล้านบาท อยู่ในระหว่างจ้างออกแบบ และจะเป็นรูปเป็นร่างในปี ๒๕๖๕ และโครงการนี้อาจจะมีผลกระทบกับพื้นที่ ขอรับการสนับสนุนเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และให้มีการศึกษา EIA เพราะอยู่นอกเขตกองทัพเรือ

ข้อเสนอที่ประชุมฯ : มอบหมายการทำอากาศยานนานาชาติอุตะเถา ระยอง - พัทยา ประสานกองทัพเรือ เพื่อหารือในเรื่องการทำ EIA เพราะอาจจะมีผลกระทบต่อพื้นที่ และการดำเนินการต่างๆ ให้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลกระทบต่อการทำงานของโครงการนี้ เพราะว่าพื้นที่อยู่นอกเขตกองทัพเรือ

มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่ผู้แทนการทำอากาศยานนานาชาติอุตะเถา ระยอง - พัทยา เสนอ และขอความร่วมมือให้การทำอากาศยานนานาชาติอุตะเถา ระยอง - พัทยา ประสานกองทัพเรือศึกษาเรื่องการทำ EIA เพราะอาจจะมีผลกระทบต่อพื้นที่ และเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

(๗) โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาสนามบินอุตะเถาและพื้นที่โดยรอบ วงเงิน ๑๕๐ ล้านบาท ดำเนินการประกาศ TOR แล้ว และจ้างศึกษาออกแบบแผนแม่บทของสนามบินอุตะเถา บริษัทที่จะ

เป็นคู่สัญญาตอนนี้ดำเนินการศึกษาคู่กันไป อยู่ในระหว่างรอลงนามในสัญญาคาดว่าจะลงนามคู่สัญญาได้ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่ผู้แทนการทำอากาศยานนานาชาติอุตะเถา ระยอง - พัทยา เสนอ

(๘) โครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยาน MRO (Maintenance, Repair and Operating) ระยะที่ ๑ วงเงิน ๑๕๐ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนการทำ TOR เพื่อศึกษาออกแบบ ดำเนินการในปลายปี ๒๕๖๐ และคาดว่าจะลงนามคู่สัญญากับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่ผู้แทนการทำอากาศยานนานาชาติอุตะเถา ระยอง - พัทยา เสนอ

(๙) โครงการก่อสร้างอาคารรองรับการปฏิบัติงานของ Air Cargo ระยะที่ ๑ วงเงิน ๗๐ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนการทำ Tor ศึกษาออกแบบ

มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่ผู้แทนการทำอากาศยานนานาชาติอุตะเถา ระยอง - พัทยา เสนอ

(๑๐) โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน วงเงิน ๑,๒๓๐ ล้านบาท ได้รับวงเงินแล้วจำนวน ๗๐ ล้านบาท อยู่ในกระบวนการจ้างศึกษา ออกแบบ

มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่ผู้แทนการทำอากาศยานนานาชาติอุตะเถา ระยอง - พัทยา เสนอ

(๑๑) โครงการก่อสร้างศูนย์วิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางทหารพื้นที่ Defense-related industry research zone วงเงิน ๑๐ ล้านบาท อยู่ในกระบวนการจ้างศึกษา ออกแบบ

มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่ผู้แทนการทำอากาศยานนานาชาติอุตะเถา ระยอง - พัทยา เสนอ

(๑๒) โครงการระบบสาธารณูปโภค วงเงินงบประมาณปี ๒๕๖๐ วงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท ได้รับวงเงินแล้วจำนวน ๒๐ ล้านบาท ได้แก่ การปรับปรุงสาธารณูปโภค คือ แหล่งไฟฟ้า ประปา บ่อบำบัดน้ำเสีย อยู่ในกระบวนการจ้างศึกษา ออกแบบ

ข้อเสนอที่ประชุมฯ : อาจมีการไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นๆ การมีแหล่งผลิตไฟฟ้าเป็นของตนเองจะต้องไปเกี่ยวข้องกับ กฟภ. หรือไม่ ขอให้การทำอากาศยานนานาชาติอุตะเถา ระยอง - พัทยา ประสานกองทัพเรือ เพื่อพิจารณา ถ้าเกี่ยวข้องกัน ก็ต้องยื่นขออนุญาตไปพร้อมๆ กัน และควรศึกษาเรื่องการทำ EIA เพราะอาจมีผลกระทบในหลายๆ ด้าน และอาจต้องใช้เวลานาน

มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่ผู้แทนการทำอากาศยานนานาชาติอุตะเถา ระยอง - พัทยา เสนอ และขอความร่วมมือให้การทำอากาศยานนานาชาติอุตะเถา ระยอง - พัทยา ประสานกองทัพเรือพิจารณาเรื่องกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแหล่งไฟฟ้า หรืออื่นๆ

๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง จำนวน ๒ โครงการ

๑) โครงการวางผังพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา วงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท ได้รับวงเงินแล้วจำนวน ๒๐ ล้านบาท ดำเนินการโดยบริษัท ออโรส จำกัด ระยะเวลาในการดำเนินโครงการอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยน เนื่องจากต้องทำให้เป็นไปตามคำสั่งของ คสช. ที่ ๔๗/๒๕๖๐ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอ Conception report ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบว่าเป็นไปตามกรอบคำสั่งฯ หรือไม่ หลังจากที่ได้ประสานกับทางสำนักงานผังประเทศและผังภาค เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลทางเรื่องนี้โดยตรงที่อยู่ในส่วนกลาง สำนักงานผังประเทศและผังภาคได้รายงานว่า บริษัทฯ ต้องเสนอผังแม่แบบให้ทางคณะกรรมการนโยบายฯ ก่อน จากนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองจะมารับช่วงต่อ

ข้อเสนอที่ประชุมฯ : ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๔๗/๒๕๖๐ เรื่องการจัดทำผัง EEC ให้คำนึงถึงระบบหลักเกณฑ์ ๗ ระบบ ผังชุมชนโดยรอบอู่ตะเภา หรือว่าผังของโครงการนี้จะได้แก้ไขปัญหา ให้คำนึงถึงระบบหลักเกณฑ์ ๗ ระบบด้วย และฝากแจ้งที่ปรึกษาฯ ด้วย

มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง เสนอ และนำข้อเสนอจากที่ประชุมฯ ไปดำเนินการ และติดตามอย่างใกล้ชิด

๒) โครงการจัดทำผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานอู่ตะเภา วงเงิน ๑๕ ล้านบาท ดำเนินการโดยบริษัท ออโรส จำกัด และบริษัท โพรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลท์ จำกัด ระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งสิ้น ๒๗๐ วัน เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล และการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียภายในโครงการในเดือนธันวาคม เพื่อรับฟังสภาพปัญหาและข้อจำกัดความต้องการ ศักยภาพ และแนวทางการพัฒนากับผู้อยู่ในพื้นที่โดยตรง

ข้อเสนอที่ประชุมฯ : ให้มีการรับฟังความคิดเห็น และทำความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบของสนามบินอู่ตะเภา เพราะอาจมีผลกระทบในหลายๆ ด้าน

มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง เสนอ และนำข้อเสนอจากที่ประชุมฯ ไปดำเนินการ และติดตามอย่างใกล้ชิด

๓. โครงการชลประทานระยอง จำนวน ๕ โครงการ

๑) โครงการระบบสูบน้ำคลองสะพาน-อ่างเก็บน้ำประแสร์ วงเงิน ๓๕ ล้านบาท ก่อสร้างสถานี สูบน้ำ จำนวน ๑ แห่ง ก่อสร้างระบบสูบน้ำกลับพร้อมท่อส่งน้ำขนาดท่อ ศก. ๑.๘๐ เมตร ระยะทาง ๓,๕๐๐ เมตร และก่อสร้างอาคารอัดน้ำในคลองสะพาน จำนวน ๑ แห่ง อนุมัติรับราคาวันที่ ๗ ส.ค. ๖๐ ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รอส่งเข้าดำเนินการต่อไป ระยะเวลาก่อสร้าง ๔ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)

มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่ผู้แทนโครงการชลประทานระยอง เสนอ

๒) โครงการอาคารอัดน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำประแสร์ วงเงิน ๔๒ ล้านบาท ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ๑ แห่ง และก่อสร้างระบบควบคุมการเปิด - ปิดบาน River Outlet แบบอัตโนมัติ อนุมัติรับราคาวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ลงนามในสัญญาวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๒ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ผู้แทนโครงการชลประทานระยอง เสนอ

๓) โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำดอกกราย วงเงิน ๕๐ ล้านบาท ได้รับวงเงินแล้วจำนวน ๕๐ ล้านบาท ดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำดอกกราย ระดับการขุดลอกที่ + ๔๙.๐๐ ม. ระดับน้ำทะเลปานกลาง เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำในอ่างให้มากขึ้น อยู่ระหว่างการจัดหา และคาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ผู้แทนโครงการชลประทานระยอง เสนอ

๔) โครงการอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำระยอง วงเงิน ๑๔๙.๖๔๔ ล้านบาท ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ขนาด ๖.๐๐x๖.๐๐ ม. จำนวน ๔ ช่อง จำนวน ๑ แห่ง และก่อสร้างฝายชนิดพับได้บนอาคารบังคับน้ำ ความสูง ๒.๕ เมตร ความยาว ๔๐.๐๐ เมตร จะได้รับอนุมัติงบประมาณปี ๒๕๖๑ ปัจจุบันได้ออกแบบ และประมาณการแล้ว โครงการนี้จะใช้เวลาประมาณ ๑ ปี ๘ เดือนจึงจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จ

มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ผู้แทนโครงการชลประทานระยอง เสนอ

๕) โครงการเพิ่มความจุอ่างฯ หนองปลาไหล วงเงิน ๑๕๘.๘๙๕ ล้านบาท ก่อสร้างระบบระบายแบบพับได้ สูง ๑.๐๐ เมตร ยาวตลอดตามแนวสันโค้งของอาคารทางระบายน้ำล้นพร้อมขุดลอก ระดับขุดลอกที่ + ๔๒.๐๐ ม. ระดับน้ำทะเลปานกลาง ปัจจุบันประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว และเนื่องจากว่าวงเงินนี้จะต้องจัดหา โดยกรมชลประทาน อยู่ระหว่างส่งเอกสารให้กรมชลประทานเป็นผู้จัดหาต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ผู้แทนโครงการชลประทานระยอง เสนอ

๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน ๓ โครงการ

๑) โครงการก่อสร้างระบบหมักก๊าซชีวภาพ วงเงิน ๒๕๓ ล้านบาท จัดทำ TOR แบบแปลน ประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ข้อเสนอที่ประชุม : ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองพิจารณาเรื่องการนำก๊าซที่ได้มาผลิตเป็นไฟฟ้า

มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เสนอ และนำข้อเสนอจากที่ประชุมไปร่วมพิจารณาดำเนินโครงการด้วย

๒) โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมจังหวัดระยองแบบบูรณาการ วงเงิน ๙๔ ล้านบาท ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๑ แห่ง จัดทำ TOR แบบแปลน ประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เสนอ

๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะเกาะเสม็ด วงเงิน ๙๓ ล้านบาท จัดทำ TOR แบบแปลน ประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เสนอ

๕. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง จำนวน ๑ โครงการ

โครงการจัดตั้งศูนย์บัญชาการตอบโต้สาธารณภัยและอุบัติเหตุจังหวัดระยอง ดำเนินการโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง วงเงิน ๔๗๖๐ ล้านบาท มีการดำเนินการ ดังนี้

- ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บัญชาการตอบโต้สาธารณภัยและอุบัติเหตุ จังหวัดระยอง ชั้น ๒ ห้องสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองเดิม

- จัดทำระบบรับแจ้งเหตุและประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ SMART APPLICATION

- การเชื่อมโยงข้อมูลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆ

- รถยนต์บัญชาการ ๑ คันและรถยนต์ตรวจการณ์ ๑ คัน

ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเบื้องต้นว่าสำนักงบประมาณจะอนุมัติงบประมาณก่อนเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการหลังการลงนามในสัญญาภายในระยะเวลา ๖ เดือน

ข้อเสนอที่ประชุมฯ : ข้อมูลรายละเอียดไม่ชัดเจน การเชื่อมโยงข้อมูลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆ จะเชื่อมโยงอย่างไร จะทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุให้บัญชาการได้จริง ในบางครั้งบางเหตุการณ์กว่าจะได้รับการแจ้งเตือน เหตุการณ์ก็ยุติและสงบลงแล้ว และประชาชนจะได้รับข่าวสารเร็วกว่าปัจจุบันอย่างไร และข้อมูลที่จะแจ้งท้องถิ่นจะแจ้งอย่างไรให้เร็วกว่านี้ ให้นำเรื่องระบบการบัญชาการ และสิ่งที่จะช่วยในการสนับสนุนให้เป็นลำดับท้าย

มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง เสนอ และมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองปรับรายละเอียดข้อมูลโครงการให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ให้นำเรื่องระบบการบัญชาการ และดำเนินการตามข้อเสนอที่ประชุมฯ

๖. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จำนวน ๒ โครงการ

๑) โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศการให้บริการระบบการแพทย์และสาธารณสุข ใน ๓ จังหวัดระยองเชิงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เขตสุขภาพที่ ๖ วงเงิน ๙๐๗.๐๒ ล้านบาท ยังไม่ได้รับงบประมาณเนื่องจากเกิดการสื่อสารผิดพลาดระหว่างกระทรวงฯ กับสำนักงบประมาณ

มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เสนอ และให้ติดตามอย่างใกล้ชิด

๒) โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๖ เพื่อตอบสนองนโยบายระยองเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก วงเงิน ๙๓ ล้านบาท ยังไม่ได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๐ เนื่องจากเกิดการสื่อสารผิดพลาดระหว่างกระทรวงฯ กับสำนักงบประมาณ

มติที่ประชุมฯ : รับทราบตามที่ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เสนอ และให้ติดตามอย่างใกล้ชิด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ

ฝ่ายเลขานุการฯ

๑. เนื่องจากจังหวัดระยอง ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการติดตามแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดระยอง จึงขอให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง เป็นกรรมการหลักในการดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินการต่างๆ และในการประชุมฯ ให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมฯ ด้วยตนเอง ทุกครั้ง

มติที่ประชุมฯ : เห็นชอบในหลักการฯ

๒. สำนักงานจังหวัดระยองในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ กำหนดจัดประชุมฯ คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ เป็นประจำทุกเดือนในที ๓ ของแต่ละเดือน เพื่อเป็นการติดตามแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดระยองให้ขับเคลื่อนไปในแนวทางเดียวกัน

มติที่ประชุมฯ : เห็นชอบในหลักการฯ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ ศิริพร สารลิก ผู้บันทึกฯ
(นางสาวศิริพร สารลิก)
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลงชื่อ จีรวาส์ เปรมดิษฐ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ
(นายจีรวาส์ เปรมดิษฐ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ